



INFO TRAVAUX N°4

19 mars 2024

Les travaux sur l'ancien parking du personnel de la mairie ont abouti à la découverte de réseaux non repérés sur les plans et qui comprenaient de l'amiante. Cela a entrainé un arrêt de chantier.

Par conséquent la pose de la première pierre initialement prévue de 8 mars sera programmée vers la mi-mai. Les opérations de désamiantage du site ont eu lieu les 14 et 15 mars.



PROCHAINES ÉTAPES

- Réalisation de fondations et de pieux creusés à 13 et 20 mètres de profondeur à partir du 19 mars. A noter : cette étape entrainera des nuisances sonores et des vibrations.
- Achèvement fin mars des travaux d'aménagement du monument aux morts.
- Installation d'une grue les 29 mars et 1er avril.
- Réalisation du prototype de façade à partir de fin mars et jusque fin avril.
- Création du **second bassin de rétention des eaux pluviales** fin mars et construction fin avril de la **sous-station**, **bâtiment qui abritera la chaufferie**.
 - Début des opérations d'élévation du rez-de-chaussée au mois de mai.



